

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau
Stand: 14.09.2020

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Ende Aktionsphase Glasfaser-Hausanschluss 0 €	Nachvermarktungsphase Glasfaser-Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/Genehmigungen	Tiefbau ab	Inbetriebnahme ab
LK Hameln-Pyrmont	Aerzen	Am Ahorn	v	15.10.2020				Q4/2020
		Dehmke	tw	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q1/2021
		Grießem	gt	21.10.2020				Ende 2022
		Herkendorf	v	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q3/2020	Q1/2021
		Reher	v	14.10.2020				Q1/2021
		Wördeholz	v	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q3/2020	Q1/2021
	Bad Münder	Brullsen	v					Ende 2021
	Bad Pyrmont	Großenberg	fv	erledigt	in Arbeit			Ende 2022
	Coppentrügge	Bäntorf	v	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q2/2021
		Bessingen	tw					Ende 2022
		Bisperode	tw					Ende 2022
		Brünnighausen	v	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q2/2021
		Coppentrügge	tw					Ende 2022
		Harderode	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Herkensen	v	02.11.2020				Ende 2021
		Hohnsen	v	05.11.2020				Ende 2021

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau
Stand: 14.09.2020

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Ende Aktionsphase Glasfaser-Hausanschluss 0 €	Nachvermarktungsphase Glasfaser-Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/Genehmigungen	Tiefbau ab	Inbetriebnahme ab
LK Hameln-Pyrmont	Emmerthal	Brockensen	v	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q3/2020	Q4/2020
		Emmern	gt					Ende 2022
		Esperde	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit
		Frenke	v	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020	Q1/2021
		Hagenohsen	v					Ende 2022
		Hajen	v	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020	Q1/2021
		Kirchohsen	gt					Ende 2022
		Voremborg	v					Ende 2022
	Hameln	Haverbeck	v	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020
		Unsen	v	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020
		Welliehausen	v	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q3/2020
	Hessisch-Oldendorf	Barksen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Bensen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Fischbeck	fv	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020
		Friedrichsburg	v	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q1/2021
		Friedrichshagen	v	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau
Stand: 14.09.2020

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Ende Aktionsphase Glasfaser-Hausanschluss 0 €	Nachvermarktungsphase Glasfaser-Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/Genehmigungen	Tiefbau ab	Inbetriebnahme ab
LK Hameln-Pyrmont	Hessisch-Oldendorf	Großenwieden	gt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Oktober 2020
		Haddessen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Hemeringen	tw	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020
		Hessisch-Oldendorf	tw	29.10.2020				Ende 2021
		Höfingen +Texas	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Kleinenwieden	tw	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Oktober 2020
		Krückeberg	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Lachem	fv	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020
		Langenfeld	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Pötzen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit
		Rohden	fv	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Rohdental	fv	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Rumbeck	v	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q1/2021
		Segelhorst	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Welsede	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
Wickbolsen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		
Zersen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		

Maßnahmenfortschritt Glasfaser-Ausbau

Stand: 14.09.2020

	Gemeinde/Stadt/Flecken	Ort/Ortsteil	Ausbau-Umfang*	Ende Aktionsphase Glasfaser-Hausanschluss 0 €	Nachvermarktungsphase Glasfaser-Hausanschluss 595 €	Bauvorbereitung/Genehmigungen	Tiefbau ab	Inbetriebnahme ab
LK Hameln-Pyrmont	Salzhemmendorf	Ahrenfeld	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Hemmendorf	v	30.09.2020	30.09.2020			Q1/2021
		Lauenstein	gt	22.10.2020				Ende 2021
		Levedagsen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Ockensen	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Oldendorf	gt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Q4/2020
		Salzhemmendorf	tw	06.10.2020				Ende 2022
		Thüste	v	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt
		Wallensen	tw	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Q4/2020

Planungsangaben vorbehaltlich der äußeren Einflüsse

* Legende: v = vollständig, fv = fast vollständig, gt = größtenteils, tw = teilweise